


Rapport hebdomadaire

Numéro 27

Période se terminant le 15 février 2002



Claude Lachapelle, ing.

Chef – Gestion de chantiers



Projets de la Sainte-Marguerite-3 et de la Tournustouc

2002-02-19

RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

FAITS SAILLANTS

- Contrat T-01

Michel Miller inc.

Construction d'une route permanente sur une longueur approximative de vingt-sept (27) kilomètres (chainage PK 0+000 à PK 27+141,34)

- ↳ Les travaux de déboisement se poursuivent.
- ↳ Les travaux de déblai de première et de deuxième classe ainsi que le remblai sous l'infra se poursuivent.

- Contrat T-03

Michel Miller inc.

Construction de deux routes permanentes sur une longueur totale de quarante-quatre (44) kilomètres (chainage PK 71+000 à la centrale et PK 0+000 au campement)

- ↳ Les travaux de déboisement se poursuivent.
- ↳ Les travaux d'installation des ponceaux se poursuivent.
- ↳ Les travaux de déblai deuxième classe se poursuivent.

- Contrat T-04

Construction R.I.C. (1994) inc.

Réfection d'une route d'accès secondaire en rive ouest et du pont enjambant la rivière Tounustouc au PK 92

- ↳ La construction et le remplissage des caissons en bois de la culée « est » et du pilier ont été complétés le 15 février; ceux de la culée « ouest » ont débuté le 13 février.

- Contrat T-06

Les Entreprises Pesamiu Inuts inc.

Installation et entretien technique du campement Tounustouc

- ↳ Avancement des travaux

	Planifié	Actuel
Période :	1,5%	1,1%
Cumulatif :	66,6%	58,9%

- ↳ L'installation de dix (10) dortoirs 16 personnes est en cours. À ce jour, Hydro-Québec a pris possession de deux (2) autres dortoirs, pour un cumulatif de trente-cinq (35).
- ↳ L'installation des studios n^{os} S-2, S-3 et S-4 est en cours. À ce jour, Hydro-Québec a pris possession d'un autre studio, pour un cumulatif de trois (3).
- ↳ L'installation du casse-croûte et salle polyvalente ainsi que de la cafétéria 1200 personnes se poursuit.
- ↳ Le bétonnage de la dalle pour l'entrepôt du sauvetage minier a été effectué.

RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

FAITS SAILLANTS

- Contrat T-09

Excavation de Chicoutimi Inc.
Réfection de la digue sud-est

- ↳ Construction des accès au site des travaux et début de l'installation des roulottes de chantier.

- Contrat T-14

Neilson Inc.
Excavation phase 1 de la centrale, du tronçon aval de la galerie d'amenée et travaux connexes

- ↳ Les travaux de déboisement de la route, du PK 92 à la centrale, ont été complétés le 13 février et ceux à la centrale, le 12 février.
- ↳ Le déboisement de l'aire de stockage AS-2 a débuté le 12 février.
- ↳ Les travaux d'installation des ponceaux pour la route permanente se poursuivent.
- ↳ L'installation de la clinique médicale et du bureau temporaire à la centrale se poursuit; le forage du puits artésien a débuté le 14 février.
- ↳ Les travaux d'excavation du mort-terrain pour la route, du PK 92 à la centrale ont débuté le 13 février.

- Appel de soumissions 10702041 (TE-25)

Transelec-Common inc.
Construction d'un réseau aérien 25 kV pour l'alimentation électrique du campement, de la prise d'eau et de la centrale

- ↳ Les travaux pour la mise en place des poteaux, entre le campement et la prise d'eau, ont été complétés le 15 février et ils ont débuté ce même jour entre le campement et le poste de Pesamit.
- ↳ Les travaux d'arpentage pour la localisation des poteaux, entre le poste de Pesamit 69/25 kV et la centrale, sont en attente des travaux de déboisement.
- ↳ L'installation du charpentage des poteaux se poursuit.
- ↳ Le déroulage et la pose des conducteurs se poursuivent.

Activités hebdomadaires - Communications et relations publiques

- ↳ Quelque 70 personnes, des gens d'affaires de la Côte-Nord, ont assisté au déjeuner-rencontre du 13 février à Baie-Comeau : présentation des travaux de EBC inc. - Excavation de la prise d'eau et de la galerie d'amenée amont (contrat T-11) par Guylaine Dubois, gérante de projet.
- ↳ Septième réunion du comité des retombées économiques, le 15 février.

RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

FAITS SAILLANTS

Activité hebdomadaire - Contrôle

↳ Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Environnement

↳ Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Ressources humaines

↳ Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Santé-sécurité

↳ Aucun fait saillant.

Température et précipitations

Date	Température (°C)			Précipitations	
	Minimum	Maximum	Moyenne	Pluie (mm)	Neige (cm)
2002-02-11	-28	-10	-19	0	1
2002-02-12	-37	-14	-25	0	4
2002-02-13	-19	-12	-16	0	2
2002-02-14	-36	-2	-19	0	0
2002-02-15	-17	2	-8	0	4
Total				0	11

Note : Données relevées au chantier

Effectifs présents au chantier : 449 personnes, dont 427 au campement Amariton.


RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
Suivi des effectifs présents au chantier
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AFFILIATION SYNDICALE	AUTOCHT.	NON-AUTOCHTONES			TOTAL
	REGION	REGION	H-REGION		
			12/12	Autres	
C.S.D.		2	1	2	5
C.S.N.	2	12	2	4	20
Conseil conjoint	15	128	5	39	187
SQC	1	1		1	3
Camionneurs artisans					
Travailleurs forestiers	3	3		6	12
Autres (pers. de bureau, cadres, autres travailleurs)	48	78		96	222
TOTAL	69	224	8	148	449





ENTREPRISE		AUTOCHT.	NON-AUTOCHTONES			TOTAL
		REGION	REGION	H-REGION		
				12/12	Autres	
Contrat T-01	Michel Miller inc.		14		3	17
Contrat T-03	Michel Miller inc.		19	1	8	28
Contrat T-04	Construction R.I.C. (1994) inc.		12		3	15
Contrat T-06	Pesamiu Inuts (constr. campement)	39	75	1	14	129
Contrat T-07	Pesamiu Inuts (vivre et couvert-Sodexho)	27	11		9	47
Contrat T-09	Excavation de Chicoutimi inc.		4	1	4	9
Contrat T-11	EBC inc.				2	2
Contrat T-14	Neilson inc.		27	4	27	58
Sentier motoneiges	Jean-Fournier		1			1
Entretien véhicules	Garage Pierre Lavoie		1			1
TE-25-L (Ligne 25 kV)	Transelec		5		13	18
TE-69-P (Poste 69/25)	TALVI		8	1	2	11
H-Q Ligne (25 et 69 kV)	H.Q. Transport		1		1	2
	H.-Q. Gérance	2	31		52	85
	H.-Q. Santé				1	1
	H.-Q. Sécurité industrielle		4			4
	H.-Q. Télécom		2		6	8
	Coentreprise Métrage Côte-Nord		5			5
	Entraco	1			2	3
	RSW		4		1	5
TOTAL		69	224	8	148	449

Note : Les effectifs sont déterminés le jeudi à 8 h 30.


















DÉMANTÈLEMENT DU CAMPEMENT PRINCIPAL STE- MARGUERITE-3
AU 15 FÉVRIER 2002



NOTE:
 LES BÂTIMENTS ONT TOUS ÉTÉ DÉMONTÉS ET LES MODULES À ÊTRE DÉMÉNAGÉS ONT ÉTÉ REGROUPEÉS POUR FACILITER LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES SORTIES.



ZONE INDUSTRIELLE
 PARTIELLE




LÉGENDE

- LOGEMENT:**
 A B C - DORTOIR 16 PERSONNES
 D12 • D18 - DORTOIR 16 PERSONNES
 D1 • D8 - DORTOIR 12 CADRES
 S1 • S8 - STUDIO 16 CADRES
- AUTRES BÂTIMENTS:**
 1B - CAFÉTÉRIA
 2B - ÉCONOMAT
 3 - BAR-SALON
 4 - CENTRE DE LOISIRS
 5 - POSTE DE SURPRESSION
 5B - CENTRE ADMINISTRATIF
 5C - BUREAU DES ENTREPRENEURS
 6 - CENTRE D'INFORMATION
 7 - CASSÉ-CROÛTE
 8A - SÉCURITÉ (GARAGE)
 8B - SÉCURITÉ (BUREAU)
 9 - CENTRE SANTÉ
 10 - GUÉRITÉ (HORS SITE)
 11 - ATELIER
 11A- ENTREPÔT
 12 - GARAGE
 13 - ENTREPÔT GÉNÉRAL no. 1
 14 - ENTREPÔT GÉNÉRAL no. 3
 14A- ENTREPÔT SCEN no. 2
 15 - ENTREPÔT ALIMENTAIRE ET LITERIE
 16 - RESPONSABLE CHANTIER
 17 - CENTRE D'ACCUEIL
 18 - BÂTIMENT TÉLÉCOMMUNICATIONS
 18A- GARAGE ET ENTREPÔT (TÉLÉCOMMUNICATIONS)
 18B- ATELIER (TÉLÉCOMMUNICATIONS)
 19 - GUÉRITÉ
 21 - MAISON DES VISITEURS
 22 - POSTE D'ESSENCE
 23 - LABORATOIRE
 23A- LABORATOIRE (BUREAU)
 34 - SURVEILLANT POSTE D'ESSENCE
 35 - CHALET DES ARTISANS
 36 - SÉPARATEUR

- LÉGENDE**
- BÂTIMENT À ENTREPOSER
 ■ BÂTIMENT TRANSPORTÉ

ZONE CAMPEMENT ET SERVICES

AVANCEMENT DES TRAVAUX - AMÉNAGEMENT DU CAMPEMENT AMARITON
AU 15 FÉVRIER 2002




LOGEMENTS

A1 @ A13 DORTOIRS 16 PERSONNES
B1 @ B12 DORTOIRS 16 PERSONNES
C2 @ C11 DORTOIRS 16 PERSONNES
D2 @ D11 DORTOIRS 16 PERSONNES
A14, A15, C1 DORTOIRS 12 CADRES
B13, B14, D1 DORTOIRS 12 CADRES
S1 @ S7 STUDIOS 16 CADRES

AUTRES BÂTIMENTS

1 — CAFÉTERIA
2 — CENTRE COMMUNAUTAIRE
3 — BAR-SALON
4 — CENTRE DE LOISIRS
TRANSFO 1.5 MVa
5 — CENTRE D'ACCUEIL
6 — CENTRE ADMINISTRATIF
6A — ARCHIVAGE
7 — CENTRE D'INFORMATION
8 — CASSE-CROÛTE
8A — SALLE POLYVALENTE
9 — SÉCURITÉ (BUREAU)
9A — SÉCURITÉ (CASERNE)
10 — CENTRE DE SANTÉ
11 — ATELIER ENTR. TECH.
11A — GARAGE ENTR. TECH.
11B — S/O
12 — ATELIER MÉCANIQUE
13 — ENTREPÔT GÉNÉRAL #1
14 — ENTREPÔT GÉNÉRAL #3
15 — LAVE-AUTO
16 — ENTREPÔT ALIMENTAIRE ET LITIERE
17 — POSTE DE SURPRESSION ET RÉSEROIRS D'EAU POTABLE
18 — CENTRALE TÉLÉPHONIQUE
18A — ENTREPÔT TÉLÉCOMMUNICATION
18B — BUREAU TÉLÉCOMMUNICATION

19 — SURVEILLANT - POSTE D'ESSENCE
19A — POSTE D'ESSENCE (3 RES.)
19B — RÉSERVOIR 10 000 L. (ESSENCE)
21 — CHEF DE CHANTIER
22 — MAISON DES VISITEURS
23 — BIODISQUES
24 — TERRAIN DE BALLE
25 — GÉNÉRATRICE 850 kW
26 — GÉNÉRATRICE 800 kW
27 — GÉNÉRATRICE 125 kW
28A — COUR D'ENTREPOSAGE H-Q
28B — COUR D'ENTREPOSAGE H-Q
30 — HÉLIPORT
31 — LABORATOIRE DE BÉTON
32 — ROULOTTE TERRAIN DE BALLE
33 — BUREAU MÉCANIQUE / ÉLECTRIQUE
35 — CABANE TERRAIN DE BALLE
36 — ROULOTTE 12' x 40'
37 — RÉSERVOIR DE GAZ
38 — CAFÉTERIA 250 PERSONNES
39 — ENTREPÔT LITIERE
42 — TÉLÉCOMMUNICATION 10' x 13'
43 — ABRI PUIITS ARTÉSIEN
44 — RÉSERVOIR D'ÉGALISATION
50 — BÂTIMENT SAUVETAGE MINIER
51 — PARC GÉNÉRATRICES TEMPORAIRES
52 — CENTRALE DIESEL
53 — CHAUDIÈRE





13. 2. 2002



13. 2. 2002









RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
Contrat T-01					
Michel Miller inc.					
Construction d'une route permanente sur une longueur approximative de vingt-sept (27) kilomètres (chaînage PK 0+000 à PK 27+141,34)					
➤ Mobilisation (80 %) et démobilisation (20 %) au chantier	x			62	
➤ Déboisement et coupage à ras de terre		x		19	
➤ Déblai 1 ^{re} classe et mise en place		x		10	
➤ Déblai 2 ^e classe et mise en place		x		7	
➤ Structure de la chaussée					
▷ Sous-fondation et transition MG112	x				
▷ Fondation inférieure MG56	x				
▷ Fondation supérieure MG20	x				
▷ Enrobé bitumineux EB-14	x				
➤ Ouvrages d'art (ponceaux T.T.O.A.Al)	x			53	
➤ Signalisation	x				
➤ Entretien d'été	x				
➤ Entretien d'hiver		x		38	10/26 semaines
Contrat T-02					
Michel Miller inc.					
Construction d'une route permanente sur une longueur approximative de quarante-trois (43) kilomètres (chaînage PK 27+000 à PK 70+876)					
➤ Mobilisation (80 %) et démobilisation (20 %) au chantier	x			48	
➤ Déboisement et coupage à ras de terre	x				
➤ Déblai 1 ^{re} classe et mise en place	x				
➤ Déblai 2 ^e classe et mise en place	x				
➤ Structure de la chaussée					
▷ Sous-fondation et transition MG112	x				
▷ Fondation inférieure MG56	x				
▷ Fondation supérieure MG20	x				
▷ Enrobé bitumineux EB-14	x				
➤ Ouvrages d'art (ponceaux T.T.O.A.Al)	x				
➤ Signalisation	x				
➤ Entretien d'été	x				
➤ Entretien d'hiver		x		38	10/26 semaines
Contrat T-03					
Michel Miller inc.					
Construction de deux routes permanentes sur une longueur approximative totale de quarante-quatre (44) kilomètres (chaînage PK 71+000 à la centrale et PK 0+000 au campement)					
➤ Mobilisation (80 %) et démobilisation (20 %) au chantier	x			67	

RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
<u>Contrat T-03 (suite)</u>					
Michel Miller inc.					
Construction de deux routes permanentes sur une longueur approximative totale de quarante-quatre (44) kilomètres (chaînage PK 71+000 à la centrale et PK 0+000 au campement)					
- <u>PK 71+000 au PK 91+640</u>					
➢ Déboisement et coupage à ras de terre		x		17	
➢ Déblai 1 ^{re} classe et mise en place	x				
➢ Déblai 2 ^e classe et mise en place		x		4	
➢ Structure de la chaussée					
▷ Sous-fondation et transition MG112	x				
▷ Fondation inférieure MG56	x				
▷ Fondation supérieure MG20	x				
▷ Enrobé bitumineux EB-14	x				
➢ Ouvrages d'art (ponceaux T.T.O.A.Al)		x		75	
➢ Signalisation	x				
➢ Entretien d'été	x				
➢ Entretien d'hiver		x		38	10/26 semaines
- <u>PK 0+000 au campement</u>					
➢ Déboisement et coupage à ras de terre		x		24	
➢ Déblai 1 ^{re} classe et mise en place	x				
➢ Déblai 2 ^e classe et mise en place	x				
➢ Structure de la chaussée					
▷ Sous-fondation et transition MG112	x				
▷ Fondation inférieure MG56	x				
▷ Fondation supérieure MG20	x				
▷ Enrobé bitumineux EB-14	x				
➢ Ouvrages d'art (ponceaux T.T.O.A.Al)	x				
➢ Signalisation	x				
➢ Entretien d'été	x				
➢ Entretien d'hiver		x		38	10/26 semaines
<u>Contrat T-04</u>					
Construction R.I.C. (1994) inc.					
Réfection d'une route d'accès secondaire en rive ouest et du pont enjambant la rivière Touloustouc au PK 92					
➢ Mobilisation (80 %) et démobilitation (20 %) au chantier	x			35	
➢ Route secondaire rive ouest					
▷ Terrassement					
. Coupage à ras terre	x				
. Rechargement de la chaussée	x				
▷ Ouvrages d'art					
. T.T.O.G. 1000 mm diamètre	x				

RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
Contrat T-04 (suite)					
Construction R.I.C. (1994) inc.					
Réfection d'une route d'accès secondaire en rive ouest et du pont enjambant la rivière Tounustouc au PK 92					
> Ouvrages d'art (suite)					
. Conception et reconstruction du pont n° 27	x				
. Conception et reconstruction du pont n° 29	x				
. Conception et reconstruction du pont n° 33	x				
. Conception et reconstruction du pont n° 36	x				
. Conception et reconstruction du pont n° 41	x				
. Conception et reconstruction du pont n° 44	x				
. Conception et reconstruction du pont n° 46	x				
> Réfection du pont de la rivière Tounustouc					
. Démolition du tablier et des chasse-roues			x	100	Incendie - 15 décembre 2001
. Démolition des culées et du pilier central			x	100	15 janvier 2002
. Béton armé, incluant coffrages et ancrages			x	100	1 ^{er} février 2002
. Éléments de bois des culées et du pilier		x		70	
. Remblai de classe A et de classe B	x				
. Remplissage des culées et du pilier central		x		70	
. Éléments de bois du tablier et des chasse-roues	x				
. Enrochement calibre 500-1000 épais. 1000	x				
. Nettoyage final	x				
Contrat T-06					
Les Entreprises Pesamiu Ilnuts inc.					
Installation et entretien technique du campement Tounustouc					
> Centrale diesel			x	100	
> Terrassement aménagement du site					
> Déboisement/essouchement/décapage/nivellement	x			98	
> TTOG de 900 mm de diamètre	x				
> TTOG de 450 mm de diamètre	x				
> Excavation fossé	x				
> Remblai emprunt granulaire	x			81	
> Remblai concassé 0-20 mm	x				
> Alimentation et traitement eau potable					
> Poste de surpression	x			76	Correction
> Réseau d'aqueduc	x			97	
> Bornes d'incendie	x			96	
> Travaux connexes	x			50	
> Interception et traitement des eaux usées					
> Poste de pompage eaux usées	x			90	
> Système de collecte des eaux usées	x			50	

RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
Contrat T-06 (suite)					
Les Entreprises Pesamiu Ilnuts inc.					
Installation et entretien technique du campement Touloustouc					
> Interception et traitement des eaux usées (suite)					
> Biodisques SM-3		x		94	
> Biodisques neufs	x				
> Poste de relèvement		x		90	
> Champ d'évacuation	x			98	
> Travaux connexes	x				
> Travaux connexes					
> Clôture à mailles de chaîne	x			57	
> Terrain de balle	x			3	
> Stationnements	x			36	
> Parc à carburant permanent	x			15	
> Réseau de distribution électrique et système d'alarme incendie principal					
> Réseau de distribution électrique	x			90	
> Système d'alarme incendie principal		x		58	
> Bâtiments modulaires et FAW à démanteler, transporter, installer et mettre en service à Touloustouc					
> Dortoirs 16 personnes		x		88	35 dortoirs habitables
> Dortoirs 12 personnes	x			62	2 dortoirs habitables
> Studios 16 personnes		x		87	3 studios habitables
> Cafétéria, corridor et entrepôt alimentaire		x		40	
> Centre communautaire	x			97	
> Bar salon	x			25	
> Centre d'accueil		x		40	
> Centre administratif	x			97	
> Bâtiment d'archivage	x			95	
> Centre d'information	x			42	
> Casse-croûte et salle polyvalente		x		91	
> Bâtiment de sécurité (caserne et bureaux)	x			97	
> Centre de santé	x			97	
> Atelier entretien technique et bâtiments annexés	x			97	
> Garage entretien technique	x			97	
> Atelier mécanique (garage) et bâtiments annexés		x		73	
> Entrepôt général n° 1	x			97	
> Entrepôt général n° 3	x			97	
> Remise lave-auto		x		51	
> Bâtiment poste de surpression et réservoirs d'eau potable	x			94	
> Centrale téléphonique	x			97	
> Entrepôt télécommunications		x		96	
> Bureau télécommunications	x			97	

RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
Contrat T-06 (suite)					
Les Entreprises Pesamiu Iluuts inc.					
Installation et entretien technique du campement Tounustouc					
➢ Bâtiments modulaires et FAW à démanteler, transporter, installer et mettre en service à Tounustouc (suite)					
➢ Maison de l'administrateur de projets	x			96	
➢ Maison des visiteurs	x			25	
➢ Bâtiment surveillant poste d'essence	x			40	
➢ Bâtiment station pompage des eaux usées	x			94	
➢ Roulotte du terrain de balle et cabanon de marquage		x		41	
➢ Génératrices 850 kVA, 800 kVA, 125 kVA et 75 kVA	x			45	
➢ Laboratoire de béton et bâtiments annexés	x			49	
➢ Bureau de dépannage	x			97	
➢ Guérite km 64	x				
➢ Infirmerie et bureau d'inspection près de la route d'accès	x				
➢ Bâtiment télécommunications montagne			x	100	
➢ Centre de loisirs et bâtiments annexés à démonter, transporter, installer et mettre en service au campement Tounustouc	x			46	
➢ Bâtiments et équipements à démanteler, transporter et entreposer au campement Tounustouc	x			20	
➢ Travaux de réfection et/ou modification et/ou remplacement de matériaux et équipements dans les bâtiments modulaires, le centre de loisirs et les FAW					
➢ Dortoirs 16 personnes		x		13	
➢ Dortoirs 12 personnes	x			10	
➢ Studios 16 personnes		x		8	
➢ Cafétéria, corridor et entrepôt alimentaire	x				
➢ Centre communautaire	x			70	
➢ Bar salon	x				
➢ Centre de loisirs et bâtiments annexés	x				
➢ Centre d'accueil	x				
➢ Centre administratif	x			50	
➢ Bâtiment d'archivage	x				
➢ Centre d'information	x				
➢ Casse-croûte et salle polyvalente	x			20	
➢ Bâtiment de sécurité (caserne et bureaux)	x			50	
➢ Centre de santé	x			18	
➢ Atelier entretien technique et bâtiments annexés	x			70	
➢ Garage entretien technique	x				
➢ Atelier mécanique (garage) et bâtiments annexés	x				
➢ Entrepôt général n° 1	x			80	
➢ Entrepôt général n° 3	x			80	
➢ Bâtiment poste de surpression et réservoirs d'eau potable	x			15	

RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
<u>Contrat T-06 (suite)</u>					
Les Entreprises Pesamiu Ilnuts inc.					
Installation et entretien technique du campement Tounustouc					
➢ Travaux de réfection et/ou modification et/ou remplacement de matériaux et équipements dans les bâtiments modulaires, le centre de loisirs et les FAW (suite)					
➤ Centrale téléphonique		x		90	
➤ Entrepôt télécommunications		x		80	
➤ Bureau télécommunications		x		80	
➤ Maison de l'administrateur de projet	x			50	
➤ Maison des visiteurs	x				
➤ Génératrices 850 kVA, 800 kVA, 125 kVA et 75 kVA	x				
➤ Laboratoire de béton et bâtiments annexés	x				
➤ Bureau de dépannage		x		95	
➤ Guérite km 64 avec barrières et services	x				
➤ Installation diverses	x				
➤ Bâtiment télécommunications montagne	x			75	
➤ Roulotte Hydro-Québec (n° 36)	x				
➢ Fourniture et installation d'une cafétéria temporaire (250 personnes)	x			99	
➢ Travaux d'entretien technique du campement		x		7	14/214 semaines
<u>Contrat T-07</u>					
Les Entreprises Pesamiu Ilnuts inc.					
Fourniture des services d'alimentation, de conciergerie et services connexes au campement du lac Amariton / projet Tounustouc pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005		x		7	14/197 semaines
<u>Contrat T-09</u>					
Excavation de Chicoutimi inc.					
Réfection de la digue sud-est					
➢ Mobilisation (80 %) et démobilitation (20 %) au chantier		x		25	
➢ Déboisement, essouchement et décapage	x			13	
➢ Excavation					
➤ Excavation de mort-terrain et du remblai de la digue existante	x				
➤ Excavation des blocs (< 2 m ³)	x				
➢ Construction des remblais					
➤ Écaillage et nettoyage du roc de l'assise des zones 1 et 2A	x				
➤ Matériau compacté de la zone 1	x				
➤ Matériau compacté de la zone 2	x				
➤ Matériau compacté de la zone 2A	x				
➤ Matériau compacté de la zone 2C	x				
➤ Matériau placé de la zone 3F	x				
➤ Matériau placé de la zone 4	x				
➤ Matériau placé de la zone 4A	x				

RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
Contrat T-09 (suite)					
Excavation de Chicoutimi inc.					
Réfection de la digue sud-est					
> Construction des remblais (suite)					
> Matériau placé de la zone 4B	x				
> Excavation et remblais des tranchées d'inspection et des puits	x				
> Instrumentation					
> Fourniture et installation des instruments et travaux connexes	x				
Contrat T-11					
EBC inc.					
Excavation de la prise d'eau et de la galerie d'amenée amont					
> Mobilsation au chantier		x		60	
> Démobilisation au chantier	x				
> Route d'accès et remblai					
> Matériaux d'infrastructure	x				
> Matériaux de sous-fondation	x				
> Matériaux de la couche de transition	x				
> Tronçons A et D de la route d'accès au barrage	x				
> Excavation					
> Forages de vérification dans le mort-terrain	x				
> Excavation de mort-terrain	x				
> Excavation du roc à ciel ouvert	x				
> Excavation du roc en souterrain	x				
> Nettoyage final des galeries	x				
> Consolidation					
> Boulons de consolidation et goujons	x				
> Treillis métalliques à maillons - ciel ouvert et souterrain	x				
> Béton projeté sous pression	x				
> Béton du bouchon de la galerie d'accès n° 2	x				
> Forages et injections	x				
> Clôtures de sécurité permanentes	x				
> Travaux divers					
> Installation des bâtiments H-Q (aire n° 3)	x				
> Installation des bâtiments H-Q (aire n° 4)	x				
> Entretien des bâtiments H-Q (aire n° 3)	x				
> Entretien des bâtiments H-Q (aire n° 4)	x				
> Travaux de réfection de la route d'accès du Lac Amariton					
> Coupage à ras terre	x			80	
> Élargissement et mise en forme de la chaussée existante	x				
> Déblai de 1 ^{re} classe	x				
> Rechargement de la chaussée	x				
> Ouvrages d'art (ponceaux)	x				

RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
Contrat T-14					
Neilson Inc.					
Excavation phase 1 de la centrale, du tronçon aval de la galerie d'amenée et travaux connexes					
➤ Mobilisation au chantier		x		80	
➤ Démobilisation au chantier	x				
➤ Route d'accès PK 103 +482 à la Centrale					
▷ Matériaux d'infrastructure	x				
▷ Matériaux de sous-fondation	x				
▷ Matériaux de la couche de transition	x				
▷ Enrochement tout-venant et empierrement	x				
➤ Excavation					
▷ Excavation de mort-terrain	x				
▷ Excavation du roc à ciel ouvert	x				
▷ Excavation du roc en tunnel	x				
▷ Excavation du roc du puits et de la cheminée d'équilibre	x				
▷ Excavation des fossés périphériques	x				
▷ Nettoyage final des galeries	x				
➤ Consolidation					
▷ Boulons de consolidation et goujons	x				
▷ Treillis métalliques à maillons -ciel ouvert et souterrain	x				
▷ Béton projeté sous pression	x				
➤ Fourniture et installation de l'instrumentation	x				
➤ Bétonnage					
▷ Béton du parapet et caniveau	x				
▷ Béton des dalles de propreté	x				
▷ Béton du bouchon de la galerie d'accès n° 1 et escalier	x				
➤ Forages et injections	x				
➤ Clôtures de sécurité permanentes	x				
➤ Travaux divers					
▷ Installation des bâtiments H-Q (aire n° 1)		x		40	
▷ Entretien des bâtiments H-Q (aire n° 1)	x				
➤ Route permanente PK 91+ 640 à PK 103+482,6					
▷ Déboisement et coupage à ras de terre	x			74	
▷ Décapage du mort-terrain		x		10	
▷ Déblai de 1 ^{re} classe	x				
▷ Déblai de 2 ^e classe	x				
▷ Fossé de décharge 2 ^e classe épandu sur place	x				
▷ Excavation de 1 ^{re} classe pour ouvrages d'art	x				
▷ Sous-fondation et transition MG 112	x				
▷ Fondation inférieure MG 56	x				
▷ Fondation supérieure MG 20	x				
▷ Enrobé bitumineux EB-14	x				

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
Contrat T-14 (suite)					
Neilson inc.					
Excavation phase 1 de la centrale, du tronçon aval de la galerie d'amenée et travaux connexes					
> Ouvrages d'art					
▷ Ponceaux		x		16	
▷ Protection en pierre	x				
> Travaux divers (bordures et glissières)	x				
Commande 4500464258					
Les Entreprises Pesamiu Ilnuts inc.					
Entretien de la route d'accès menant au lac Amariton			x	100	13/13 semaines
Appel de soumissions 10702041 (TE-25)					
Transelec-Common inc.					
Construction d'un réseau aérien 25 kV pour l'alimentation électrique du campement, de la prise d'eau et de la centrale					
> Partie 1 - Campement - Prise d'eau (PK 115)					
▷ Mise en place de 196 poteaux de bois.			x	100	15 février 2002
▷ Charpentage des poteaux de bois		x		35	
▷ Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre		x		35	3,8/11 km
> Partie 2 - Campement - Poste Pesamit					
▷ Mise en place de 125 poteaux de bois.		x		5	6/125 poteaux
▷ Charpentage des poteaux de bois	x				
▷ Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre	x				
> Partie 3 - Poste Pesamit - Centrale (PK 103,5)					
▷ Mise en place de 228 poteaux de bois.	x				
▷ Charpentage des poteaux de bois	x				
▷ Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre	x				
> Partie 4 - Dérivation guérite					
▷ Mise en place de 27 poteaux de bois.	x				
▷ Charpentage des poteaux de bois	x				
▷ Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre	x				

RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

TRANSMISSION

Chantier :

- Laurent Busque**
- Donald Cornell**
- Jean-Marie Dion**
- Yves Ducasse**
- Donald Duchesne**
- Lucien Dufour**
- Richard Gilbert**
- Alain Grenon**
- Paolo Mior**
- Marthe Nadeau**
- Jean-Pierre Perron**
- Gilles Simard**

Région :

- Chantal Giguère**

Montréal :

- Robert Abdallah**
- Bruno Boucher**
- Gilles Bulota**
- Richard Laforest**
- Mario Provencher**
- Denis Roux**