

# Rapport hebdomadaire

Numéro 28

Période se terminant le 22 février 2002



Claude Lachapelle, ing.  
Chef – Gestion de chantiers  
Projets de la Sainte-Marguerite-3 et de la Toulnostouc

2002-02-27

**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
**(Pour la période se terminant le 22 février 2002)**

**FAITS SAILLANTS**

**- Contrat T-01**

**Michel Miller inc.**

**Construction d'une route permanente sur une longueur approximative de vingt-sept (27) kilomètres (chaînage PK 0+000 à PK 27+141,34)**

- ↳ Les travaux de déboisement se poursuivent.
- ↳ Les travaux de déblai de première et de deuxième classe ainsi que le remblai sous l'infra se poursuivent.

**- Contrat T-03**

**Michel Miller inc.**

**Construction de deux routes permanentes sur une longueur totale de quarante-quatre (44) kilomètres (chaînage PK 71+000 à la centrale et PK 0+000 au campement)**

- ↳ Les travaux de déboisement se poursuivent.
- ↳ Les travaux de déblai deuxième classe se poursuivent.

**- Contrat T-04**

**Construction R.I.C. (1994) inc.**

**Réfection d'une route d'accès secondaire en rive ouest et du pont enjambant la rivière Tounustouc au PK 92**

- ↳ La construction et le remplissage du caisson en bois de la culée « ouest » ont été complétés.
- ↳ L'installation des poutres entre la culée « est » et le pilier a été complétée le 21 février, et celle du tablier a débuté.

**- Contrat T-06**

**Les Entreprises Pesamli Inuits inc.**

**Installation et entretien technique du campement Tounustouc**

- ↳ Avancement des travaux

	Planifié	Actuel
Période :	1,7%	2,4%
Cumulatif :	68,3%	61,3%

- ↳ L'installation de neuf (9) dortoirs 16 personnes est en cours. À ce jour, Hydro-Québec a pris possession d'un autre dortoir, pour un cumulatif de trente-six (36).
- ↳ L'installation des studios n<sup>os</sup> S-2 et S-3 est en cours. À ce jour, Hydro-Québec a pris possession d'un autre studio, pour un cumulatif de quatre (4).
- ↳ L'installation du casse-croûte et salle polyvalente ainsi que de la cafétéria 1200 personnes se poursuit.
- ↳ L'installation du bar-salon a débuté le 10 février.
- ↳ Le fournisseur des deux biodisques neufs a confirmé la livraison pour le 29 avril.

**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
**(Pour la période se terminant le 22 février 2002)**

**FAITS SAILLANTS**

**- Contrat T-06 (suite)**

**Les Entreprises Pesamiu Inuts inc.**

**Installation et entretien technique du campement Touloustouc**

- ↳ L'installation de l'entrepôt des télécommunications est retardée suite à l'incendie survenu lors du chauffage pour le bétonnage des seuils des portes.
- ↳ La relocalisation au campement Amariton des dortoirs 12 personnes utilisés pour le camp d'exploration a débuté le 18 février.

**- Contrat T-09**

**Excavation de Chicoutimi inc.**

**Réfection de la digue sud-est**

- ↳ Dénégement du tapis amont et début du décapage le 22 février.

**- Contrat T-14**

**Neilson inc.**

**Excavation phase 1 de la centrale, du tronçon aval de la galerie d'amenée et travaux connexes**

- ↳ Le déboisement de l'aire de stockage AS-2 a été complété le 18 février.
- ↳ Les travaux d'installation des ponceaux pour la route permanente se poursuivent.
- ↳ L'installation de la clinique médicale à la centrale a été complétée le 22 février.
- ↳ Les travaux d'excavation du mort-terrain pour la route, du PK 92 à la centrale, se poursuivent.

**- Appel de soumissions 10702041 (TE-25)**

**Transec-Common inc.**

**Construction d'un réseau aérien 25 kV pour l'alimentation électrique du campement, de la prise d'eau et de la centrale**

- ↳ Les travaux pour la mise en place des poteaux, entre le campement et le poste Pesamit, se poursuivent.
- ↳ Le déroulage et la pose des conducteurs, entre le campement et la prise d'eau, se poursuivent.

**- Poste/Ligne 69/25 kV**

**Direction Transport**

**Construction du poste**

- ↳ Les travaux de bétonnage des fondations pour le poste, les transformateurs de puissance et le bâtiment ont été complétés le 15 février.
- ↳ Début de l'arrivage des équipements en provenance du poste 69/25 kV de SM-3 le 14 février.

**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
**(Pour la période se terminant le 22 février 2002)**

**FAITS SAILLANTS**

**Activité hebdomadaire - Communications et relations publiques**

↳ Aucun fait saillant.

**Activité hebdomadaire - Contrôle**

↳ Aucun fait saillant.

**Activité hebdomadaire - Environnement**

↳ Aucun fait saillant.

**Activité hebdomadaire - Ressources humaines**

↳ Aucun fait saillant.

**Activité hebdomadaire - Santé-sécurité**

↳ Réunion du comité de chantier santé-sécurité le 20 février.

**Température et précipitations**

Date	Température ( °C )			Précipitations	
	Minimum	Maximum	Moyenne	Pluie ( mm )	Neige ( cm )
2002-02-16	-8	-2	-5	<i>Données non disponibles</i>	
2002-02-17	-17	-3	-10		
2002-02-18	-28	-6	-17		
2002-02-19	-25	-2	-14		
2002-02-20	-24	1	-13		
2002-02-21	-7	-5	-6		
2002-02-22	-13	-5	-9		
Total				-	-

***Note : Données relevées au chantier - Station Toul0731***

**Effectifs présents au chantier : 465 personnes, dont 445 au campement Amariton.**

**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
**Suivi des effectifs présents au chantier**  
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

AFFILIATION SYNDICALE	AUTOCHT.	NON-AUTOCHTONES			TOTAL
	REGION	REGION	H-REGION		
			12/12	Autres	
C.S.D.		1	1	3	5
C.S.N.	2	11	2	4	19
Conseil conjoint	16	144	5	38	203
SQC	1	1		1	3
Camionneurs artisans					
Travailleurs forestiers	4	4		4	12
Autres ( pers. de bureau, cadres, autres travailleurs)	51	65		107	223
TOTAL	74	226	8	157	465

ENTREPRISE		AUTOCHT.	NON-AUTOCHTONES			TOTAL
		REGION	REGION	H-REGION		
				12/12	Autres	
Contrat T-01	Michel Miller inc.		14		3	17
Contrat T-03	Michel Miller inc.		9	1	3	13
Contrat T-04	Construction R.I.C. (1994) inc.		10		5	15
Contrat T-06	Pesamiu Ilnuts (constr. campement)	44	75	1	12	132
Contrat T-07	Pesamiu Ilnuts (vivre et couvert-Sodexho)	27	10		7	44
Contrat T-09	Excavation de Chicoutimi inc.		7	1	7	15
Contrat T-11	EBC inc.		6		4	10
Contrat T-14	Neilson inc.		38	4	30	72
Entretien véhicules	Garage Pierre Lavoie		1			1
TE-25-L (Ligne 25 kV)	Transelec		5		12	17
TE-69-P (Poste 69/25)	TALVI		9	1	2	12
H-Q Ligne (25 et 69 kV)	H.Q. Transport		1		2	3
	H.-Q. Gérance	1	28		60	89
	H.-Q. Santé				1	1
	H.-Q. Sécurité industrielle	1	2		1	4
	H.-Q. Télécom		2		3	5
	Coentreprise Métrage Côte-Nord		5		1	6
	Entraco	1			3	4
	RSW		4		1	5
TOTAL		74	226	8	157	465

*Note : Les effectifs sont déterminés le jeudi à 11 h 30.*

AU 22 FÉVRIER 2002

LES BÂTIMENTS ONT TOUS ÉTÉ DÉMONTÉS ET LES MODULES À ÊTRE DÉMÉNAGÉS ONT ÉTÉ REGROUPÉS POUR FACILITER LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES SORTIES.

LES BÂTIMENTS ONT TOUS ÉTÉ DÉMONTÉS ET LES MODULES À ÊTRE DÉMÉNAGÉS ONT ÉTÉ REGROUPÉS POUR FACILITER LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES SORTIES.

### LÉGENDE

**LOGEMENT:**

A B C - DORTOIR 16 PERSONNES  
D12 • D18 - DORTOIR 16 PERSONNES  
D1 • D8 - DORTOIR 12 CADRES  
S1 • S8 - STUDIO 16 CADRES

AUTRES BÂTIMENTS:

- 1B - CAFÉTERIA
- 2B - ÉCONOMAT
- 3 - BAR-SALON
- 4 - CENTRE DE LOISIRS
- 5 - POSTE DE SUPPRESSION
- 5B - CENTRE ADMINISTRATIF
- 5C - BUREAU DES ENTREPRENEURS
- 6 - CENTRE D'INFORMATION
- 7 - CASSE-CROÛTE
- 8A - SÉCURITÉ (GARAGE)
- 8B - SÉCURITÉ (BUREAU)
- 9 - CENTRE SANTÉ
- 10 - GUÉRITÉ (HORS SITE)
- 11 - ATELIER
- 11A - ENTREPÔT
- 12 - GARAGE
- 13 - ENTREPÔT GÉNÉRAL no. 1
- 14 - ENTREPÔT GÉNÉRAL no. 3
- 14A - ENTREPÔT SCGN no. 2
- 15 - ENTREPÔT ALIMENTAIRE ET LITÉRIE
- 16 - RESPONSABLE CHANTIER
- 17 - CENTRE D'ACCUEIL
- 18 - BÂTIMENT TÉLÉCOMMUNICATIONS
- 18A - GARAGE ET ENTREPÔT (TÉLÉCOMMUNICATIONS)
- 18B - ATELIER (TÉLÉCOMMUNICATIONS)
- 19 - GUÉRITÉ
- 21 - MAISON DES VISITEURS
- 22 - POSTE D'ESSENCE
- 23 - LABORATOIRE
- 23A - LABORATOIRE (BUREAU)
- 34 - SURVEILLANT POSTE D'ESSENCE
- 35 - CHALET DES ARTISANS
- 36 - SÉPARATEUR


### LÉGENDE

BÂTIMENT À ENTREPOSER

**A1** BÂTIMENT TRANSPORTÉ

**ZONE CAMPMENT ET SERVICES**

AVANCEMENT DES TRAVAUX - AMÉNAGEMENT DU CAMPEMENT AMARITON  
AU 22 FÉVRIER 2002




**LOGEMENTS**

- A1 @ A13 DORTOIRS 16 PERSONNES
- B1 @ B12 DORTOIRS 16 PERSONNES
- C2 @ C11 DORTOIRS 16 PERSONNES
- D2 @ D11 DORTOIRS 16 PERSONNES
- A14, A15, C1 DORTOIRS 12 CADRES
- B13, B14, D1 DORTOIRS 12 CADRES
- S1 @ S7 STUDIOS 16 CADRES

**AUTRES BÂTIMENTS**

- 1 — CAFÉTÉRIA
- 2 — CENTRE COMMUNAUTAIRE
- 3 — BAR-SALON
- 4 — CENTRE DE LOISIRS  
TRANSFO 1.5 MVa
- 5 — CENTRE D'ACCUEIL
- 6 — CENTRE ADMINISTRATIF
- 6A — ARCHIVAGE
- 7 — CENTRE D'INFORMATION
- 8 — CASSE-CROÛTE
- 8A — SALLE POLYVALENTE
- 9 — SÉCURITÉ (BUREAU)
- 9A — SÉCURITÉ (CASERNE)
- 10 — CENTRE DE SANTÉ
- 11 — ATELIER ENTR. TECH.
- 11A — GARAGE ENTR. TECH.
- 11B — S/O
- 12 — ATELIER MÉCANIQUE
- 13 — ENTREPÔT GÉNÉRAL #1
- 14 — ENTREPÔT GÉNÉRAL #3
- 15 — LAVE-AUTO
- 16 — ENTREPÔT ALIMENTAIRE ET LITIERE
- 17 — POSTE DE SURPRESSION ET RÉSERVOIRS D'EAU POTABLE
- 18 — CENTRALE TÉLÉPHONIQUE
- 18A — ENTREPÔT TÉLÉCOMMUNICATION
- 18B — BUREAU TÉLÉCOMMUNICATION
- 19 — SURVEILLANT — POSTE D'ESSENCE
- 19A — POSTE D'ESSENCE ( 3 RES. )
- 19B — RÉSERVOIR 10 000 L. (ESSENCE)
- 21 — CHEF DE CHANTIER
- 22 — MAISON DES VISITEURS
- 23 — BIODISQUES
- 24 — TERRAIN DE BALLE
- 25 — GÉNÉRATRICE 850 kW
- 26 — GÉNÉRATRICE 800 kW
- 27 — GÉNÉRATRICE 125 kW
- 28A — COUR D'ENTREPOSAGE H-O
- 28B — COUR D'ENTREPOSAGE H-O
- 30 — HÉLIPORT
- 31 — LABORATOIRE DE BÉTON
- 32 — ROULOTTE TERRAIN DE BALLE
- 33 — BUREAU MÉCANIQUE/ ÉLECTRIQUE
- 35 — CABANE TERRAIN DE BALLE
- 36 — ROULOTTE 12' x 40'
- 37 — RÉSERVOIR DE GAZ
- 38 — CAFÉTÉRIA 250 PERSONNES
- 39 — ENTREPÔT LITIERE
- 42 — TÉLÉCOMMUNICATION 10' x 13'
- 43 — ABRI Puits ARTÉSIEN
- 44 — RÉSERVOIR D'ÉGALISATION
- 50 — BÂTIMENT SAUVETAGE MINIER
- 51 — PARC GÉNÉRATRICES TEMPORAIRES
- 52 — CENTRALE DIESEL
- 53 — CHAUDIÈRE











**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

**AVANCEMENT DES TRAVAUX**

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
<b>Contrat T-01</b>					
<b>Michel Miller inc.</b>					
<b>Construction d'une route permanente sur une longueur approximative de vingt-sept (27) kilomètres (chaînage PK 0+000 à PK 27+141,34)</b>					
➤ Mobilisation (80 %) et démobilisation (20 %) au chantier	x			62	
➤ Déboisement et coupage à ras de terre		x		21	
➤ Déblai 1 <sup>re</sup> classe et mise en place		x		13	
➤ Déblai 2 <sup>e</sup> classe et mise en place		x		8	
➤ Structure de la chaussée					
➤ Sous-fondation et transition MG112	x				
➤ Fondation inférieure MG56	x				
➤ Fondation supérieure MG20	x				
➤ Enrobé bitumineux EB-14	x				
➤ Ouvrages d'art (ponceaux T.T.O.A.Al)	x			53	
➤ Signalisation	x				
➤ Entretien d'été	x				
➤ Entretien d'hiver		x		42	11/26 semaines
<b>Contrat T-02</b>					
<b>Michel Miller inc.</b>					
<b>Construction d'une route permanente sur une longueur approximative de quarante-trois (43) kilomètres (chaînage PK 27+000 à PK 70+876)</b>					
➤ Mobilisation (80 %) et démobilisation (20 %) au chantier	x			48	
➤ Déboisement et coupage à ras de terre	x				
➤ Déblai 1 <sup>re</sup> classe et mise en place	x				
➤ Déblai 2 <sup>e</sup> classe et mise en place	x				
➤ Structure de la chaussée					
➤ Sous-fondation et transition MG112	x				
➤ Fondation inférieure MG56	x				
➤ Fondation supérieure MG20	x				
➤ Enrobé bitumineux EB-14	x				
➤ Ouvrages d'art (ponceaux T.T.O.A.Al)	x				
➤ Signalisation	x				
➤ Entretien d'été	x				
➤ Entretien d'hiver		x		42	11/26 semaines
<b>Contrat T-03</b>					
<b>Michel Miller inc.</b>					
<b>Construction de deux routes permanentes sur une longueur approximative totale de quarante-quatre (44) kilomètres (chaînage PK 71+000 à la centrale et PK 0+000 au campement)</b>					
➤ Mobilisation (80 %) et démobilisation (20 %) au chantier	x			67	

**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

**AVANCEMENT DES TRAVAUX**

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
<b><u>Contrat T-03 (suite)</u></b> <b>Michel Miller inc.</b> <b>Construction de deux routes permanentes sur une longueur approximative totale de quarante-quatre (44) kilomètres (chaînage PK 71+000 à la centrale et PK 0+000 au campement)</b> <b>- PK 71+000 au PK 91+640</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Déboisement et coupage à ras de terre</li> <li>&gt; Déblai 1<sup>re</sup> classe et mise en place</li> <li>&gt; Déblai 2<sup>e</sup> classe et mise en place</li> <li>&gt; Structure de la chaussée <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Sous-fondation et transition MG112</li> <li>▷ Fondation inférieure MG56</li> <li>▷ Fondation supérieure MG20</li> <li>▷ Enrobé bitumineux EB-14</li> </ul> </li> <li>&gt; Ouvrages d'art (ponceaux T.T.O.A.Al)</li> <li>&gt; Signalisation</li> <li>&gt; Entretien d'été</li> <li>&gt; Entretien d'hiver</li> </ul> <b>- PK 0+000 au campement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Déboisement et coupage à ras de terre</li> <li>&gt; Déblai 1<sup>re</sup> classe et mise en place</li> <li>&gt; Déblai 2<sup>e</sup> classe et mise en place</li> <li>&gt; Structure de la chaussée <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Sous-fondation et transition MG112</li> <li>▷ Fondation inférieure MG56</li> <li>▷ Fondation supérieure MG20</li> <li>▷ Enrobé bitumineux EB-14</li> </ul> </li> <li>&gt; Ouvrages d'art (ponceaux T.T.O.A.Al)</li> <li>&gt; Signalisation</li> <li>&gt; Entretien d'été</li> <li>&gt; Entretien d'hiver</li> </ul>					
		x		18	
	x				
		x		4	
	x				
	x				
	x				
	x			75	
	x				
	x				
		x		42	11/26 semaines
		x		26	
	x				
	x				
	x				
	x				
	x				
		x		42	11/26 semaines
<b><u>Contrat T-04</u></b> <b>Construction R.I.C. (1994) inc.</b> <b>Réfection d'une route d'accès secondaire en rive ouest et du pont enjambant la rivière Touloustouc au PK 92</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Mobilisation (80 %) et démobilitation (20 %) au chantier</li> <li>&gt; Route secondaire rive ouest <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Terrassement <ul style="list-style-type: none"> <li>. Coupage à ras terre</li> <li>. Rechargement de la chaussée</li> </ul> </li> <li>▷ Ouvrages d'art <ul style="list-style-type: none"> <li>. T.T.O.G. 1000 mm diamètre</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	x			35	
	x				
	x				
	x				



**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

**AVANCEMENT DES TRAVAUX**

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
<b><u>Contrat T-04 (suite)</u></b>					
<b>Construction R.I.C. (1994) inc.</b>					
<b>Réfection d'une route d'accès secondaire en rive ouest et du pont enjambant la rivière Touloustouc au PK 92</b>					
> Ouvrages d'art (suite)					
. Conception et reconstruction du pont n° 27	x				
. Conception et reconstruction du pont n° 29	x				
. Conception et reconstruction du pont n° 33	x				
. Conception et reconstruction du pont n° 36	x				
. Conception et reconstruction du pont n° 41	x				
. Conception et reconstruction du pont n° 44	x				
. Conception et reconstruction du pont n° 46	x				
> Réfection du pont de la rivière Touloustouc					
. Démolition du tablier et des chasse-roues			x	100	Incendie - 15 décembre 2001
. Démolition des culées et du pilier central			x	100	15 janvier 2002
. Béton armé, incluant coffrages et ancrages			x	100	1 <sup>er</sup> février 2002
. Éléments de bois des culées et du pilier			x	100	20 février 2002
. Remblai de classe A et de classe B		x		50	
. Remplissage des culées et du pilier central			x	100	20 février 2002
. Éléments de bois du tablier et des chasse-roues		x		10	
. Enrochement calibre 500-1000 épais. 1000		x		20	
. Nettoyage final	x				
<b><u>Contrat T-06</u></b>					
<b>Les Entreprises Pesamiu Ilnuts inc.</b>					
<b>Installation et entretien technique du campement Touloustouc</b>					
> Centrale diesel			x	100	
> Terrassement aménagement du site					
> Déboisement/essouchement/décapage/nivellement	x			98	
> TTOG de 900 mm de diamètre	x				
> TTOG de 450 mm de diamètre	x				
> Excavation fossé	x				
> Remblai emprunt granulaire	x			81	
> Remblai concassé 0-20 mm	x				
> Alimentation et traitement eau potable					
> Poste de surpression	x			76	Correction
> Réseau d'aqueduc	x			97	
> Bornes d'incendie	x			96	
> Travaux connexes	x			50	
> Interception et traitement des eaux usées					
> Poste de pompage eaux usées	x			90	
> Système de collecte des eaux usées	x			50	

**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

**AVANCEMENT DES TRAVAUX**

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
<b>Contrat T-06 (suite)</b>					
<b>Les Entreprises Pesamiu Ilnuts inc.</b>					
<b>Installation et entretien technique du campement Tounustouc</b>					
> Interception et traitement des eaux usées (suite)					
▷ Biodisques SM-3	x			94	
▷ Biodisques neufs	x				
▷ Poste de relèvement		x		92	
▷ Champ d'évacuation	x			98	
▷ Travaux connexes	x				
> Travaux connexes					
▷ Clôture à mailles de chaîne	x			57	
▷ Terrain de balle	x			3	
▷ Stationnements	x			36	
▷ Parc à carburant permanent	x			15	
> Réseau de distribution électrique et système d'alarme incendie principal					
▷ Réseau de distribution électrique		x		91	
▷ Système d'alarme incendie principal		x		61	
> Bâtiments modulaires et FAW à démanteler, transporter, installer et mettre en service à Tounustouc					
▷ Dortoirs 16 personnes		x		92	36 dortoirs habitables
▷ Dortoirs 12 personnes		x		65	2 dortoirs habitables
▷ Studios 16 personnes		x		93	4 studios habitables
▷ Cafétéria, corridor et entrepôt alimentaire		x		42	
▷ Centre communautaire	x			97	
▷ Bar salon		x		52	
▷ Centre d'accueil	x			40	
▷ Centre administratif	x			97	
▷ Bâtiment d'archivage	x			95	
▷ Centre d'information		x		52	
▷ Casse-croûte et salle polyvalente		x		96	
▷ Bâtiment de sécurité (casernes et bureaux)	x			97	
▷ Centre de santé	x			97	
▷ Atelier entretien technique et bâtiments annexés	x			97	
▷ Garage entretien technique	x			97	
▷ Atelier mécanique (garage) et bâtiments annexés	x			73	
▷ Entrepôt général n° 1	x			97	
▷ Entrepôt général n° 3	x			97	
▷ Remise lave-auto	x			51	
▷ Bâtiment poste de suppression et réservoirs d'eau potable		x		96	
▷ Centrale téléphonique	x			97	
▷ Entrepôt télécommunications	x			96	
▷ Bureau télécommunications	x			97	

**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

**AVANCEMENT DES TRAVAUX**

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
<b>Contrat T-06 (suite)</b>					
<b>Les Entreprises Pesamiu Iluuts Inc.</b>					
<b>Installation et entretien technique du campement Tounustouc</b>					
➤ Bâtiments modulaires et FAW à démanteler, transporter, installer et mettre en service à Tounustouc (suite)					
➤ Maison de l'administrateur de projets	x			96	
➤ Maison des visiteurs		x		40	
➤ Bâtiment surveillant poste d'essence	x			40	
➤ Bâtiment station pompage des eaux usées	x			94	
➤ Roulotte du terrain de balle et cabanon de marquage	x			41	
➤ Génératrices 850 kVA, 800 kVA, 125 kVA et 75 kVA	x			45	
➤ Laboratoire de béton et bâtiments annexés	x			49	
➤ Bureau de dépannage	x			97	
➤ Guérite km 64	x				
➤ Infirmerie et bureau d'inspection près de la route d'accès	x				
➤ Bâtiment télécommunications montagne			x	100	
➤ Centre de loisirs et bâtiments annexés à démonter, transporter, installer et mettre en service au campement Tounustouc	x			46	
➤ Bâtiments et équipements à démanteler, transporter et entreposer au campement Tounustouc		x		33	
➤ Travaux de réfection et/ou modification et/ou remplacement de matériaux et équipements dans les bâtiments modulaires, le centre de loisirs et les FAW					
➤ Dortoirs 16 personnes		x		17	
➤ Dortoirs 12 personnes		x		15	
➤ Studios 16 personnes		x		10	
➤ Cafétéria, corridor et entrepôt alimentaire		x		4	
➤ Centre communautaire	x			70	
➤ Bar salon		x		5	
➤ Centre de loisirs et bâtiments annexés	x				
➤ Centre d'accueil	x				
➤ Centre administratif	x			50	
➤ Bâtiment d'archivage	x				
➤ Centre d'information	x				
➤ Casse-croûte et salle polyvalente	x			20	
➤ Bâtiment de sécurité (caserne et bureaux)	x			50	
➤ Centre de santé	x			18	
➤ Atelier entretien technique et bâtiments annexés	x			70	
➤ Garage entretien technique	x				
➤ Atelier mécanique (garage) et bâtiments annexés	x				
➤ Entrepôt général n° 1	x			80	
➤ Entrepôt général n° 3	x			80	
➤ Bâtiment poste de suppression et réservoirs d'eau potable	x			15	

**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

**AVANCEMENT DES TRAVAUX**

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
<b><u>Contrat T-06 (suite)</u></b>					
<b>Les Entreprises Pesamiu Inuits inc.</b>					
<b>Installation et entretien technique du campement Tounustouc</b>					
➢ Travaux de réfection et/ou modification et/ou remplacement de matériaux et équipements dans les bâtiments modulaires, le centre de loisirs et les FAW ( suite )					
➤ Centrale téléphonique		x		90	
➤ Entrepôt télécommunications		x		80	
➤ Bureau télécommunications		x		80	
➤ Maison de l'administrateur de projet	x			50	
➤ Maison des visiteurs	x				
➤ Génératrices 850 kVA, 800 kVA, 125 kVA et 75 kVA	x				
➤ Laboratoire de béton et bâtiments annexés	x				
➤ Bureau de dépannage		x		95	
➤ Guérîte km 64 avec barrières et services	x				
➤ Installation diverses	x				
➤ Bâtiment télécommunications montagne	x			75	
➤ Roulotte Hydro-Québec (n° 36)	x				
➢ Fourniture et installation d'une cafétéria temporaire (250 personnes)	x			99	
➢ Travaux d'entretien technique du campement		x		7	15/214 semaines
<b><u>Contrat T-07</u></b>					
<b>Les Entreprises Pesamiu Inuits inc.</b>					
<b>Fourniture des services d'alimentation, de conciergerie et services connexes au campement du lac Amariton / projet Tounustouc pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005</b>		x		8	15/197 semaines
<b><u>Contrat T-09</u></b>					
<b>Excavation de Chicoutimi inc.</b>					
<b>Réfection de la digue sud-est</b>					
➢ Mobilisation (80 %) et démobilisation (20 %) au chantier		x		60	
➢ Déboisement, essouchement et décapage		x		14	
➢ Excavation					
➤ Excavation de mort-terrain et du remblai de la digue existante	x				
➤ Excavation des blocs (< 2 m <sup>3</sup> )	x				
➢ Construction des remblais					
➤ Écaillage et nettoyage du roc de l'assise des zones 1 et 2A	x				
➤ Matériau compacté de la zone 1	x				
➤ Matériau compacté de la zone 2	x				
➤ Matériau compacté de la zone 2A	x				
➤ Matériau compacté de la zone 2C	x				
➤ Matériau placé de la zone 3F	x				
➤ Matériau placé de la zone 4	x				
➤ Matériau placé de la zone 4A	x				



**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

**AVANCEMENT DES TRAVAUX**

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
<b><u>Contrat T-09 (suite)</u></b>					
<b>Excavation de Chicoutimi inc.</b>					
<b>Réfection de la digue sud-est</b>					
> Construction des remblais (suite)					
▷ Matériau placé de la zone 4B	x				
▷ Excavation et remblais des tranchées d'inspection et des puits	x				
> Instrumentation					
▷ Fourniture et installation des instruments et travaux connexes	x				
<b><u>Contrat T-11</u></b>					
<b>EBC inc.</b>					
<b>Excavation de la prise d'eau et de la galerie d'amenée amont</b>					
> Mobilisation au chantier		x		65	
> Démobilisation au chantier	x				
> Route d'accès et remblai					
▷ Matériaux d'infrastructure	x				
▷ Matériaux de sous-fondation	x				
▷ Matériaux de la couche de transition	x				
▷ Tronçons A et D de la route d'accès au barrage	x				
> Excavation					
▷ Forages de vérification dans le mort-terrain	x				
▷ Excavation de mort-terrain	x				
▷ Excavation du roc à ciel ouvert	x				
▷ Excavation du roc en souterrain	x				
▷ Nettoyage final des galeries	x				
> Consolidation					
▷ Boulons de consolidation et goujons	x				
▷ Treillis métalliques à maillons - ciel ouvert et souterrain	x				
▷ Béton projeté sous pression	x				
> Béton du bouchon de la galerie d'accès n° 2	x				
> Forages et injections	x				
> Clôtures de sécurité permanentes	x				
> Travaux divers					
▷ Installation des bâtiments H-Q (aire n° 3)	x				
▷ Installation des bâtiments H-Q (aire n° 4)	x				
▷ Entretien des bâtiments H-Q (aire n° 3)	x				
▷ Entretien des bâtiments H-Q (aire n° 4)	x				
> Travaux de réfection de la route d'accès du Lac Amaron					
▷ Coupage à ras terre	x			80	
▷ Élargissement et mise en forme de la chaussée existante	x				
▷ Déblai de 1 <sup>re</sup> classe	x				
▷ Rechargement de la chaussée	x				
> Ouvrages d'art (ponceaux)	x				

**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

**AVANCEMENT DES TRAVAUX**

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
<b>Contrat T-14</b>					
<b>Neillson inc.</b>					
<b>Excavation phase 1 de la centrale, du tronçon aval de la galerie d'amenée et travaux connexes</b>					
➤ Mobilisation au chantier		x		85	
➤ Démobilisation au chantier	x				
➤ Route d'accès PK 103 +482 à la Centrale					
➤ Matériaux d'infrastructure	x				
➤ Matériaux de sous-fondation	x				
➤ Matériaux de la couche de transition	x				
➤ Enrochement tout-venant et empiérement	x				
➤ Excavation					
➤ Excavation de mort-terrain	x				
➤ Excavation du roc à ciel ouvert	x				
➤ Excavation du roc en tunnel	x				
➤ Excavation du roc du puits et de la cheminée d'équilibre	x				
➤ Excavation des fossés périphériques	x				
➤ Nettoyage final des galeries	x				
➤ Consolidation					
➤ Boulons de consolidation et goujons	x				
➤ Treillis métalliques à maillons -ciel ouvert et souterrain	x				
➤ Béton projeté sous pression	x				
➤ Fourniture et installation de l'instrumentation	x				
➤ Bétonnage					
➤ Béton du parapet et caniveau	x				
➤ Béton des dalles de propreté	x				
➤ Béton du bouchon de la galerie d'accès n° 1 et escalier	x				
➤ Forages et injections	x				
➤ Clôtures de sécurité permanentes	x				
➤ Travaux divers					
➤ Installation des bâtiments H-Q (aire n° 1)		x		85	
➤ Entretien des bâtiments H-Q (aire n° 1)	x				
➤ Route permanente PK 91+ 640 à PK 103+482,6					
➤ Déboisement et coupage à ras de terre		x		90	
➤ Décapage du mort-terrain		x		30	
➤ Déblai de 1 <sup>re</sup> classe	x				
➤ Déblai de 2 <sup>e</sup> classe	x				
➤ Fossé de décharge 2 <sup>e</sup> classe épandu sur place	x				
➤ Excavation de 1 <sup>re</sup> classe pour ouvrages d'art	x				
➤ Sous-fondation et transition MG 112	x				
➤ Fondation inférieure MG 56	x				
➤ Fondation supérieure MG 20	x				
➤ Enrobé bitumineux EB-14	x				

**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

**AVANCEMENT DES TRAVAUX**

DESCRIPTION	Avancement				Remarque
	Aucun	En cours	Terminé	Pourcentage	
<b><u>Contrat T-14 (suite)</u></b> <b>Neilson inc.</b> <b>Excavation phase 1 de la centrale, du tronçon aval de la galerie d'amenée et travaux connexes</b>					
> Ouvrages d'art					
▷ Ponceaux		x		41	
▷ Protection en pierre	x				
> Travaux divers (bordures et glissières)	x				
<b><u>Commande 4500464258</u></b> <b>Les Entreprises Pesamiu Inuits inc.</b> <b>Entretien de la route d'accès menant au lac Amariton</b>					
			x	100	13/13 semaines
<b><u>Appel de soumissions 10702041 (TE-25)</u></b> <b>Transelec-Common inc.</b> <b>Construction d'un réseau aérien 25 kV pour l'alimentation électrique du campement, de la prise d'eau et de la centrale</b>					
> Partie 1 - Campement - Prise d'eau (PK 115)					
▷ Mise en place de 196 poteaux de bois.			x	100	15 février 2002
▷ Charpentage des poteaux de bois		x		66	
▷ Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre		x		66	7,2/11 km
> Partie 2 - Campement - Poste Pesamit					
▷ Mise en place de 125 poteaux de bois.		x		31	39/125 poteaux
▷ Charpentage des poteaux de bois	x				
▷ Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre	x				
> Partie 3 - Poste Pesamit - Centrale (PK 103,5)					
▷ Mise en place de 228 poteaux de bois.	x				
▷ Charpentage des poteaux de bois	x				
▷ Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre	x				
> Partie 4 - Dérivation guérite					
▷ Mise en place de 27 poteaux de bois.	x				
▷ Charpentage des poteaux de bois	x				
▷ Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre	x				

**RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028**  
**(Pour la période se terminant le 22 février 2002)**

**TRANSMISSION**

**Chantier :**           **Laurent Busque**  
                             **Donald Cornell**  
                             **Jean-Marie Dion**  
                             **Yves Ducasse**  
                             **Donald Duchesne**  
                             **Lucien Dufour**  
                             **Richard Gilbert**  
                             **Alain Grenon**  
                             **Paolo Mior**  
                             **Marthe Nadeau**  
                             **Jean-Pierre Perron**  
                             **Gilles Simard**

**Région :**           **Chantal Giguère**

**Montréal :**       **Robert Abdallah**  
                         **Bruno Boucher**  
                         **Gilles Bulota**  
                         **Richard Laforest**  
                         **Mario Provencher**  
                         **Denis Roux**