

PETRIFOND

FONDATION

COMPAGNIE LIMITÉE

3080 Boul. Le Carrefour, Suite 602, Laval (Québec) H7T 2R5
 Tel (514) 387-2838 Fax (514) 387-9684 / petrifond@petrifond.com

HYDRO QUÉBEC
 1705 Rue Berlier, RC
 Laval, Qc. H7L 3S5

guibord.ian2@hydroquebec.com; roy.sebastien7@hydroquebec.com
comptes.fournisseurs@hydro.qc.ca;

DATE: 19 novembre 2024
FACTURE: 11817
PROJET: 3318

DESCRIPTION:
 POSTE STE-ROSALIE, STE HYACINTHE,
 Mise en place de pieux H et de tirants
 No. Commande: 4513086975
 Fournisseur: 47080

T.P.S. / G.S.T. R104167838
T.V.Q. / Q.S.T. 1000428414
R.B.Q. / 1261-3311-15

FACTURATION MENSUELLE - PARTIELLE
 Travaux complétés jusqu'au: 31 Octobre, 2024

CONTRAT DE BASE

██████████ \$
 - \$
 ██████████ \$

██████████ \$
 ██████████ \$

MOINS FACTURATION PRÉCÉDENTE

██████████ \$
 ██████████ \$

RETENUE

-5%

██████████ \$
 ██████████ \$

T.P.S.:

5%

██████████ \$

T.V.Q.:

9,975%

██████████ \$

MONTANT DÛ

██████████ \$

Logo Fournisseur

DÉCOMPTE Progressif 2

Période terminant le Oct-24

ASSUREZ-VOUS

Référence

Décompte Fin

Données en accès

Quantité Final

p10

p11

p12

p13

p14

p15

p16

p17

p18

p19

p20

p21

p22

p23

p24

p25

p26

p27

p28

p29

p30

FACTURATION PARTIELLE

OTPs	PROJET	# APPEL DE SOUS-ORDRES	# COMMANDE	Attributaire	# Fournisseur	ADMINISTRATEUR DE LA COMMANDE	CHARGÉ DE PROJET
	Pointe Sainte-Rosalie - Mise en place de pieux en H et de tirants	AM007959	4513086975	ETRFOND FONDATION COMPAGNIE LTE	407090	Jean Guibourg	Andrew Luongo

Lignes	OTP	Description	Unité	Qté	Prix unitaire	Montant	Précédent		Actuel		Cumulatif		%
							Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant	
Tête section													
10		Mobilisation - démobilisation (peux)	ch	2			1.00				1.00		50%
20		Mobilisation - démobilisation (tirant)	ch	1						1.00			
30		Installation de pieux en H - prix au mètre linéaire (inclus les soudures d'épissure, l'installation des sabots, le rebatage de pieux si nécessaire et les escas CAPWAP)	m	340			202.30		137.70		340.00		100%
40		Mise en place des tirants et injection - prix au mètre linéaire (inclus coulis, tubes de forage)	m	70					70.00		70.00		100%
50		Somme provisionnelle	lot	1									
TOTAL CONTRAT													82%

Signature numérique
 de [REDACTED]
 Date : 2024.11.19
 08:52:06 -05'00'



