

La direction du projet de la Péribonka souhaite faire le point sur ses activités dans cette chronique printanière.

En cours de réalisation

Galerie de dérivation temporaire
Excavation de la galerie d'accès et de la centrale phase 1
Terrassement – services municipaux et campement phases 1 & 2
Batardeaux et excavation de l'évacuateur de crues phase 1
Construction des parois étanches du barrage et de la digue A
Entretien de la route permanente
Excavation et bétonnage de la prise d'eau et des conduites forcées
Excavation de la centrale phase 2 et bétonnage de la centrale

Entrepreneur

EBC-Neilson s.e.n.c.
Neilson-EBC s.e.n.c.
DPI s.e.n.c.
Inter-Cité Construction inc.
Bauer Spezialtiefbau GmbH
Denis Lavoie et Fils Ltée
Inter-Cité Construction inc.
EBC-Neilson s.e.n.c.

Fin prévue

Avril 2005
Juin 2005
Octobre 2005
Mai 2006
Septembre 2006
Juin 2008
Septembre 2007
Septembre 2007

Attributions de contrats à venir en 2005

Déboisement du réservoir - Ramassage, mise en tas et brûlage	Juin
Déboisement du réservoir en rive droite (2 ^{ième} contrat)	Mai
Construction du barrage et digues - Phase 3	Août
Bétonnage de l'évacuateur de crues	Octobre
Fourniture & installation des blindage des conduites forcées	Mai
Fourniture & installation des vannes des prises d'eau et aspirateurs	Juillet
Fourniture & installation des vannes de l'évacuateur de crues	Août
Fourniture et installations des systèmes mécaniques, électriques et architecture	Automne

Quelques statistiques en date du 30 avril

Nombre de lits au campement : plus de 900 lits sur une capacité totale prévue de 1238 lits (novembre 2005)
Moyenne de travailleurs par semaine au chantier depuis le début du projet : 539 travailleurs
Proportion région Saguenay – Lac-St-Jean : 80 %
Nombre de travailleurs au chantier actuellement : plus de 600 travailleurs
Pointe prévue en 2005 : 1000 travailleurs

Programme de visites

Une journée *porte ouverte* au grand public pour visiter le chantier sera organisée à l'automne.
Profitez entre-temps de notre site internet qui offre un suivi en images des travaux.

[www.hydroquebec.com /peribonka](http://www.hydroquebec.com/peribonka)