

## ANNEXE C RÉSULTATS – VÉRIFICATION COLLECTIVE

Date des tests (aaaa-mm-jj) : [      -      -      ]

Nom de l'installation de production	Consommation des services auxiliaires de l'installation de production	Heure	Production totale		T de l'eau <sup>1</sup> (centrale hydraulique)	T de l'air <sup>2</sup>	Niveau amont	Niveau aval	Commentaires
			(MW)	(Mvar)	(°C)	(°C)	(m)	(m)	
	MW :	Début :							
	Mvar :	Fin :							

GROUPE		VALEURS DÉCLARÉES		MW	Mvar	kV	O.V. <sup>3</sup> (%)	Stabilisateurs (EN/HORS)	Régulateur de tension (auto/manuel)	Commentaires
		(MW)	(Mvar)							
	Début :									
	Après 1 h de test :									
	Après 1 h 15 de test :									
	Début :									
	Après 1 h de test :									
	Après 1 h 15 de test :									
	Début :									
	Après 1 h de test :									
	Après 1 h 15 de test :									

<sup>1</sup> Température de l'eau : température de l'eau froide prise à l'entrée des refroidisseurs de l'alternateur.

<sup>2</sup> Température de l'air : température de l'air froid prise à l'entrée du rotor de l'alternateur ou à la sortie des refroidisseurs.

<sup>3</sup> O.V. : Ouverture de vannage.

Par : \_\_\_\_\_ Entreprise : \_\_\_\_\_

Date de compilation : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_ Tél. : \_\_\_\_\_